

वर्ष 2013-14 माह - मई-2013 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति। (धनराशि लाख ₹0 में)

प्रखण्ड	1.4.2012 को अवशेष धनराशि (लाख ₹0 में)	माह में प्राप्त धनराशि (लाख ₹0 में)	कुल उपलब्ध धनराशि (लाख ₹0 में)	मई-2013 तक कुल व्यय धनराशि (लाख ₹0 में)	कुल कार्य			पूर्ण			प्रगति		मई-2013 का लक्ष्य (प्रतिशत) में	मई-2013 का लक्ष्य (प्रतिशत) में
					मवन संख्या	पुल संख्या	मार्ग (कि.मी.)	मवन संख्या	पुल संख्या	मार्ग (कि.मी.)	मवन संख्या	पुल संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मौताल	321.400	64.400	609.700	117.000	109	2	6.030	7	10	11	12	13	14	15
उपमहिनगर	134.100	529.000	2638.700	350.900	113	10	28.400	5	2	5.900	44	1	8.30	13%
अलोडा	155.930	5.100	194.080	47.860	32	-	-	4	-	-	27	-	-	13%
मिफियारौण	226.430	52.520	481.100	23.950	58	7	1.0900	1	-	-	36	2	0.26	13%
बगेश्वर	312.130	8.000	363.310	48.000	73	-	-	4	-	-	57	-	-	13%
मिथौरामढ	224.260	299.590	523.850	54.590	36	1	0.035	-	-	0.035	27	1	-	13%
चणानत	314.690	5.330	395.520	36.580	36	-	0.791	3	-	-	27	-	0.791	13%
डीडीनट	393.170	65.610	949.040	39.840	68	8	4.480	3	-	1.81	40	8	2.67	13%
पीडी	440.960	31.900	843.260	76.800	305	2	1.150	69	-	0.550	139	2	0.600	13%
कोटद्वार	486.270	76.000	895.470	46.500	86	-	1.200	5	-	-	63	-	1.200	13%
चमोली	857.660	230.750	1575.260	87.770	140	-	-	9	-	-	64	-	-	13%
रुद्रप्रयाग	512.160	81.850	952.170	38.840	80	-	-	2	-	-	42	-	-	13%
धनवाली	237.170	121.590	632.660	29.200	66	-	-	4	-	-	29	-	-	13%
डिहरी	272.190	13.910	447.460	44.440	75	-	-	14	-	-	48	-	-	13%
उत्तरकाशी	162.260	-17.900	328.910	61.930	73	8	5.00	32	5	5.00	26	3	-	13%
देहरादून	1226.430	89.120	1436.440	363.990	110	6	39.160	10	1	10.690	61	3	11.450	13%
हरिद्वार	1131.980	252.030	1569.280	323.960	387	43	59.380	2	-	18.120	67	43	27.770	13%
महायोग :-	7409.190	1908.800	14836.210	1792.150	1847	87	146.716	174	8	42.105	865	65	53.141	13%
मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।														