ग्रामीण निर्माण विभाग,परिमण्डल–नैनीताल।

परिमण्डल – नैनीताल — वित्तीय प्रगति (धनराशि लाख रूपयों में) — माह–अप्रैल, 2015 ।

	प्रखण्ड/जनपद का नाम	मद	1–4–2015 को अवशेष धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि		वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष में व्यय		विभिन्न कारणों से उपयोग न हो सकने वाली धनराशि	कुल प्रभावी धनराशि	प्रतिशत व्यय
				माह में	क्रमिक		माह में	क्रमिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	नैनीताल	भवन	362.90	700.10	700.10	1063.00	29.00	29.00	--	1063.00	*3%*
		मार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		योग–	**362.90**	**700.10**	**700.10**	**1063.00**	**29.00**	**29.00**	**--**	**1063.00**	***3%***
2	उधमसिंहनगर	भवन	1314.04	253.95	253.95	1567.99	29.07	29.07	877.83	690.16	*2%*
		मार्ग	153.53	26.86	26.86	180.39	41.45	41.45	113.700	66.690	*23%*
		योग–	**1467.57**	**280.81**	**280.81**	**1748.38**	**70.52**	**70.52**	**991.530**	**756.850**	***4%***
3	अल्मोडा	भवन	284.34	793.41	793.41	1077.75	38.93	38.93	--	1077.75	*4%*
		मार्ग	10.00	--	--	10.00	--	--	--	10.00	*0%*
		योग–	**294.34**	**793.41**	**793.41**	**1087.75**	**38.93**	**38.93**	**--**	**1087.75**	***4%***
4	भिकियासैण	भवन	162.62	133.84	133.84	296.46	--	--	--	296.46	*0%*
		मार्ग	9.95	--	--	9.95	--	--	--	9.95	*0%*
		योग–	**172.57**	**133.84**	**133.84**	**306.41**	**--**	**--**	**--**	**306.41**	***0%***
	योग–	भवन	2123.90	1881.30	1881.30	4005.20	97.00	97.00	877.83	3127.37	*2%*
		मार्ग	173.48	26.86	26.86	200.34	41.45	41.45	113.700	86.640	*21%*
	महायोग–		**2297.38**	**1908.16**	**1908.16**	**4205.54**	**138.45**	**138.45**	**991.530**	**3214.010**	***3%***

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिमण्डल–नैनीताल | ग्रामीण निर्माण विभाग,परिमण्डल–नैनीताल | रूप पत्र(ब)

भौतिक प्रगति — माह–अप्रैल, 2015

क0 सं0	प्रखण्ड/जनपद का नाम	मद	1–4–2015 को अवशेष कार्य संख्या/कि0मी0	वर्ष 2015–16 में प्राप्त कार्य संख्या/कि0मी0	वर्ष में कुल उपलब्ध कार्य संख्या/किमी0	भौतिक प्रगति					अनारम्भ कार्यों का विवरण		
						माह में पूर्ण संख्या/किमी0	कमिक संख्या/किमी0	प्रगति में संख्या/किमी0	अनारम्भ संख्या/किमी0	धनाभाव	कार्यस्थल उपलब्ध न होना	विवाद ग्रस्त	अन्य कारण संख्या/किमी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	नैनीताल	भवन	40	89	129	--	--	57	72	--	1	--	71
		पुलिया	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		मार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		योग –	**40/--**	**89/--**	**129/--**	--/--	--/--	**57/--**	72/-	--/--	**1/--**	--/--	**71/--**
2.	उधमसिंहनगर	भवन	173	15	188	17	17	76	95	--	14	--	81
		पुलिया	2	--	2	--	--	2	--	--	--	--	--
		मार्ग	8.96	0.710	9.670	2.500	2.500	1.990	5.180	--	--	--	5.180
		योग –	**175/8.96**	**15/0.71**	**190/9.67**	**17/2.50**	**17/2.5**	**78/1.99**	**95/5.18**	--/--	**14/--**	--/--	**81/5.18**
3.	अल्मोड़ा	भवन	30	6	36	1	1	35	--	--	--	--	--
		पुलिया	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		मार्ग	1.3	--	1.30	--	--	1.30	--	--	--	--	--
		योग –	**30/1.3**	**6/--**	**36/1.3**	**1/--**	**1/--**	**35/1.3**	--/--	--/--	--/--	--/--	--/--
4.	भिकियासैण	भवन	83	30	113	--	--	51	62	--	26	--	36
		पुलिया	4	--	4	--	--	4	--	--	--	--	--
		मार्ग	0.04	--	0.04	--	--	0.04	--	--	--	--	--
		योग –	**87/0.04**	**30/--**	**117/0.04**	--/--	--/--	**55/0.04**	**62/--**	--/--	**26/--**	--/--	**36/--**
	कुल योग–	भवन	326	140	466	18	18	219	229	--	41	--	188
		पुलिया	6	--	6	--	--	6	--	--	--	--	--
		मार्ग	10.3	0.710	11.010	2.500	2.500	3.330	5.180	--	--	--	5.180
	महायोग–		**332/10.3**	**140/0.71**	**472/11.01** ✓	**18/2.5**	**18/2.5**	**225/3.33**	**229/5.18**	--/--	**41/--**	--/--	**188/5.18**

मुख्य अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण वभाग

परिमण्डल – पिथौरागढ

माह अप्रैल 2015 ।

क0 सं0	प्रखण्ड / जनपद का नाम	मद	1–4–2015 को अवशेष धनराशि	वर्ष में प्राप्त धनराशि		वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष में व्यय		विभिन्न कारणों से उपयोग न हो सकने वाली धनराशि	कुल प्रभावी धनराशि	प्रतिशत व्यय
				माह में	कमिक		माह में	कमिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	बागेश्वर	भवन	560.83	67.53	67.53	628.36	30.21	30.21	104.51	523.85	
		मार्ग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		योग–	**560.83**	**67.53**	**67.53**	**628.36**	**30.21**	**30.21**	**104.51**	**523.85**	**5%**
	पिथौरागढ़	भवन	492.72	352.79	352.79	845.51	10.90	10.90	246.79	598.72	
		मार्ग	39.62	0.00	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00	39.62	
		योग–	**532.34**	**352.79**	**352.79**	**885.13**	**10.90**	**10.90**	**246.79**	**638.34**	**1%**
	चम्पावत	भवन	212.96	724.26	724.26	937.22	15.63	15.63	0.00	937.22	
		मार्ग	8.78	57.04	57.04	65.82	0.00	0.00	0.00	65.82	
		योग–	**221.74**	**781.30**	**781.30**	**1003.04**	**15.63**	**15.63**	**0.00**	**1003.04**	**2%**
	डीडीहाट	भवन	444.65	604.01	604.01	1048.66	0.00	0.00	0.00	1048.66	
		मार्ग	143.41	50.00	50.00	193.41	0.00	0.00	0.00	193.41	
		योग–	**588.06**	**654.01**	**654.01**	**1242.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1242.07**	**0%**
	महायोग –		**1902.97**	**1855.63**	**1855.63**	**3758.60**	**56.74**	**56.74**	**351.30**	**3407.30**	**2%**

मुख्य अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिमण्डल–पिथौरागढ।

माह अप्रैल 2015

क0 सं0	प्रखण्ड/ जनपद का नाम	मद	1–4–2015 को अवशेष कार्य संख्या/कि0मी0	वर्ष 2015–16 में प्राप्त कार्य संख्या/कि0मी0	वर्ष में कुल उपलब्ध कार्य संख्या/किमी0	भौतिक प्रगति					अनारम्भ कार्यों का विवरण		
						माह में पूर्ण	क्रमिक	प्रगति में	अनारम्भ	धनाभाव	कार्यस्थल उपलब्ध	विवाद ग्रस्त	अन्य कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बागेश्वर	भवन	49	1	50	0	0	48	2	0	--	--	2
		पुलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--	0
		मार्ग	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	--	--	--	0
		योग –	**49/0.000**	**01/0.000**	**50/0.000**	**0/0.000**	**0/0.000**	**48/0.000**	**2/0.000**	**0**	--	--	**2/0.000**
2	पिथौरागढ़	भवन	47	36	83	1	1	74	8	0	--	--	8
		पुलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--	0
		मार्ग	2.090	0.000	2.090	0.000	0.000	2.090	0.000	--	--	--	0.000
		योग –	**47/2.090**	**36/0.000**	**83/2.090**	**01/0.000**	**01/0.000**	**74/2.090**	**8/0.000**	**0**	--	--	**8/0.000**
3	चम्पावत	भवन	36	23	59	2	2	42	15	0	--	--	15
		पुलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--	0
		मार्ग	0.258	8.315	8.573	0.050	0.050	0.208	8.315	--	--	--	8.315
		योग –	**36/0.258**	**23/8.315**	**59/8.573**	**2/0.050**	**2/0.050**	**42/0.208**	**15/8.315**	**0**	--	--	**15/8.315**
4	डीडीहाट	भवन	79	41	120	18	18	73	29	0	--	--	29
		पुलिया	4	0	4	0	0	4	0	0	--	--	0
		मार्ग	2.430	1.000	3.430	0.000	0.000	2.430	1.000	--	--	--	1.000
		योग –	**83/2.430**	**41/1.000**	**124/3.430**	**18/0.000**	**18/0.000**	**77/2.430**	**29/1.000**	**0**	--	--	**29/1.000**
	कुल योग	भवन	211	101	312	21	21	237	54	0	--	--	54
		पुलिया	4	0	4	0	0	4	0	0	--	--	0
		मार्ग	4.778	9.315	14.093	0.050	0.050	4.728	9.315	--	--	--	9.315
	महायोग –		**215/4.778**	**101/9.315**	**316/14.093**	**21/0.050**	**21/0.050**	**241/4.728**	**54/9.315**	**0**	--	--	**54/9.315**

मुख्य अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

रूपपत्र – अ

ग्रामीण निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून । (वित्तीय प्रगति) माह अप्रैल 2014

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम/जनपद का नाम	मद	01/04/2015 को अवशेष	वर्ष 2015–16 में प्राप्त धन0		वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष में व्यय		न उपभोग हो सकने वाली धनराशि (लाख में)	कुल प्रभावी धनराशि (लाख में)	प्रतिशत व्यय
				माह में	कमिक		माह में	कमिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पौड़ी	भवन	509.96	383.70	383.70	893.66	48.00	48.00	264.20	629.46	
		पु0/मा0	17.20	78.50	78.50	95.70	0.00	0.00	78.50	17.20	
		योग –	527.16	462.20	462.20	989.36	48.00	48.00	342.70	646.66	7%
2	कोटद्वार	भवन	415.50	316.20	316.20	731.70	25.10	25.10	158.50	573.20	
		पु0/मा0	3.70	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	
		योग –	419.20	316.20	316.20	735.40	25.10	25.10	158.50	576.90	4%
3	चमोली	भवन	2041.36	685.85	685.85	2727.21	74.78	74.78	1492.55	1234.66	
		पु0/मा0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		योग –	2041.36	685.85	685.85	2727.21	74.78	74.78	1492.55	1234.66	3%
4	रूद्रप्रयाग	भवन	731.87	213.93	213.93	945.80	1.62	1.62	330.05	615.75	
		पु0/मा0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		योग –	731.87	213.93	213.93	945.80	1.62	1.62	121.96	823.84	0%
	कुल योग भवन		3698.69	1599.68	1599.68	5298.37	149.50	149.50	2245.30	3053.07	
	कुल योग पुलिया/मार्ग		20.90	78.50	78.50	99.40	0.00	0.00	78.50	20.90	
	परिमण्डल पौड़ी महायोग		3719.59	1678.18	1678.18	5397.77	149.50	149.50	2115.71	3282.06	3%

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून

ग्रामीण निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून। (भौतिक प्रगति)

माह अप्रैल 2015

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम/जनपद का नाम	मद	01/04/2015 को अवशेष	वर्ष 15–16 मे प्राप्त कार्यों की क्रमिक संख्या	भौतिक प्रगति					अनारम्भ कार्यों का विवरण			
					वर्ष में कुल उपलब्ध कार्यों की संख्या	माह में पूर्ण	क्रमिक पूर्ण	प्रगति में	अनारंभ	धनाभाव	कार्यस्थल उपलब्ध न होना	विवादग्रस्त	अन्य कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पौड़ी	भवन	59	18	77	4	4	52	21	0	6	0	15
		पु0/मा0	0/12.60	0 / 12.60	0 / 12.60	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 12.60	0	0		0 / 12.60
		योग –	59/12.60	18 / 12.60	77 / 12.60	4 / 0.00	4 / 0.00	52 / 0.00	21 / 12.60	0	6	0	15 / 12.60
2	कोटद्वार	भवन	53	2	55	3	3	44	8	0	0	0	8
		पु0/मा0	0/0.00	0 / 0	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00	0	0	0	0 / 0.00
		योग –	53/0.00	2 / 0.00	55 / 0.00	3 / 0.00	3 / 0.00	44 / 0.00	8 / 0.00	0	0	0	8 / 0.00
3	चमोली	भवन	153	28	181	8	8	107	66	0	7	0	59
		पु0/मा0	0/0.00	0	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /				0 / 0.00
		योग –	153/0.00	28 / 0	181 /	8 / 0.00	8 /	107 / 0.00	66 /	0	7	0	59 / 0.00
	रूद्रप्रयाग	भवन	58	27	85	4	4	28	53	0	5	3	45
		पु0/मा0	0/0.00	0 / 0	0 /	0	0 /	0 /	0 /		0	0	0 / 0.00
		योग –	58/0.00	27 / 0	85 / 0.00	4 / 0.00	4 /	28 / 0.00	53 /	0	5	3	45 / 0.00
	कुल योग भवन	भवन	323	75	398 /	19	19	231	148	0	18	3	127 0.00
	कुल योग पुलिया	पु0/मा0	0/0.00	0 / 12.60	0 / 12.60	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00	0 / 0.00	0		0	0 / 12.60
	कुल योग मार्ग	योग –	323/0.00	75 / 12.60	398 / 12.60	19 / 0.00	19 0.00	231 / 0.00	148 / 12.60	0	18	3	127 / 12.60

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

रूपपत्र – अ

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, परिमण्डल देहरादून । (वित्तीय प्रगति)

माह अप्रैल 2015

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम/जनपद का नाम	मद	01/04/15 को शेष	वर्ष 2015–16 में प्राप्त धन0		वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष में व्यय		न उपभोग हो सकने वाली धनराशि (लाख में)	कुल प्रभावी धनराशि (लाख में)	प्रतिशत व्यय
				माह में	क्रमिक		माह में	क्रमिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	धनसाली	भवन	324.97	162.33	162.33	487.30	19.66	19.66	135.76	351.54	
		पु0/मा0	1.89	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	
		योग –	**326.86**	**162.33**	**162.33**	**489.19**	**19.66**	**19.66**	**135.76**	**353.43**	**4%**
2	टिहरी	भवन	186.33	256.52	256.52	442.85	6.48	6.48	0.00	442.85	
		पु0/मा0	-5.59	54.83	54.83	49.24	0.00	0.00	0.00	49.24	
		योग –	**180.74**	**311.35**	**311.35**	**492.09**	**6.48**	**6.48**	**0.00**	**492.09**	**1%**
3	उत्तरकाशी	भवन	444.32	395.02	395.02	839.34	24.50	24.50	112.43	726.91	
		पु0/मा0	85.48	44.39	44.39	129.87	9.94	9.94	0.00	129.87	
		योग –	**529.80**	**439.41**	**439.41**	**969.21**	**34.44**	**34.44**	**112.43**	**856.78**	**4%**
	देहरादून	भवन	567.61	528.11	528.11	1095.72	55.35	55.35	0.00	1095.72	
		पु0/मा0	177.02	217.75	217.75	394.77	9.04	9.04	0.00	394.77	
		योग –	**744.63**	**745.86**	**745.86**	**1490.49**	**64.39**	**64.39**	**0.00**	**1490.49**	**4%**
5	हरिद्वार	भवन	415.30	149.00	149.00	564.30	66.85	66.85	0.00	564.30	
		पु0/मा0	288.37	201.57	201.57	489.94	46.12	46.12	0.00	489.94	
		योग –	**703.67**	**350.57**	**350.57**	**1054.24**	**112.97**	**112.97**	**0.00**	**1054.24**	**11%**
	कुल योग भवन		**1938.53**	**1490.98**	**1490.98**	**3429.51**	**172.84**	**172.84**	**248.19**	**3181.32**	
	कुल योग पुलिया/मार्ग		**547.17**	**518.54**	**518.54**	**1065.71**	**65.10**	**65.10**	**0.00**	**1065.71**	
	परिमण्डल देहरादून महायोग		**2485.70**	**2009.52**	**2009.52**	**4495.22**	**237.94**	**237.94**	**248.19**	**4247.03**	**5%**
	उत्तराखण्ड का योग :–		10405.64	7451.49	7451.49	17857.13	582.63	582.63	3706.73	14150.40	03%

मुख्य अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,परिमण्डल देहरादून। (भौतिक प्रगति)

माह अप्रैल 2015

क0 सं0	प्रखण्ड का नाम/जनपद का नाम	मद	01/04/15 को शेष	वर्ष 15–16 मे प्राप्त कार्यो की कमिक संख्या	भौतिक प्रगति					अनारम्भ कार्यों का विवरण			
					वर्ष में कुल उपलब्ध कार्यो की संख्या	माह में पूर्ण भवन+पुलिया/मार्ग किमी0	कमिक पूर्ण भवन+पुलिया/मार्ग किमी0	प्रगति में भवन+पुलिया/मार्ग किमी0	अनारंभ भवन+पुलिया/मार्ग किमी0	धनाभाव	कार्यस्थल उपलब्ध न होना	विवाद ग्रस्त	अन्य कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	धनसाली	भवन	173	2	175	0	0	85	90	0	87	0	3
		पुलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		मार्ग	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25				5.25
		योग –	173/5.25	2 / 0.00	175 / 5.25	0 / 0.00	0 / 0.00	85 / 0.00	90 / 5.25	0	87	0	3 / 5.25
02	टिहरी	भवन	58	57	115	0	0	59	56	0	0	0	56
		पुलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		मार्ग	0.00	0 7.90	0 7.90	0	0	0	0 7.90	0	0	0	0 7.90
		योग –	58/0.00	57 / 7.90	115 / 7.90	0 / 0.00	0 / 0.00	59 / 0.00	56 / 7.90	0	0	0	56 / 0.00
03	उत्तरकाशी	भवन	34	141	175	0	0	32	143	0	4	0	139
		पुलिया	10	0 / 0.00	10 /	0	0	10 /	0 /	0	0	0	0 / 0.00
		मार्ग	0.00	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	0	0	0	0 5.70
		योग –	44/0.00	141 / 5.70	185 / 5.70	0 / 0.00	0 / 0.00	42 / 0.00	143 / 5.70	0	4	0	139 / 5.70
04	देहरादून	भवन	127	29	156	8	8	61	87	0	15	2	70
		पुलिया	1	5	6	0	0	1	5	0	0	0	5
		मार्ग	11.49	18.26	29.75	0.45	0.45	6.73	22.57				22.57
		योग –	128/11.49	34 / 18.26	162 / 29.75	8 / 0.45	8 / 0.45	62 / 6.73	92 / 22.57	0	15	2	75 / 22.57
05	हरिद्वार	भवन	155	1	156	15	15	135	6	0	3	0	3
		पुलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		मार्ग	3.79	1.83	5.62	1.11	1.11	4.51	0.00	0	0	0	0.00
		योग –	155/3.79	1 / 1.83	156 / 5.62	15 / 1.11	15 / 1.11	135 / 4.51	6 / 0.00	0	3	0	3 / 0.00
	कुल योग	भवन	547	230	777	23	23	372	382 /	0	109	2	271 0
		पुलिया	11	5	16	0	0	11	5	0	0	0	5
		मार्ग	20.53	33.69	54.22	1.56	1.56	11.24	41.42	0	0	0	41.42
	परिमण्डल देहरादून महायोग		**558/20.53**	**235 / 33.69**	**793 / 54.22**	**23 / 1.56**	**23 / 1.56**	**383 / 11.24**	**387 / 41.42**	**0**	**109 / 0**	**2**	**276 / 41.42**
	उत्तराखण्ड का योग		1428/35.68	551/56.315	1979/91.923	81/4.11	81/4.11	1080/19.298	818/68.515	–	168	5	645/68.515

मुख्य अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

वर्ष 2014–15 माह अप्रैल–2015 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति। (धनराशि लाख रू0 में)

प्रखण्ड	1.4.2014 को अवशेष धनराशि (लाख रू0 में)	माह में प्राप्त धनराशि (लाख रू0 में)	कुल उपलब्ध धनराशि (लाख रू0 में)	अप्रैल–2015 तक कुल व्यय धनराशि (लाख रू0 में)	कुल कार्य			पूर्ण			प्रगति			अप्रैल–2015 का लक्ष्य (प्रतिशत) में	अप्रैल–2015 तक पूर्ति (प्रतिशत) में
					भवन संख्या	पुल संख्या	मार्ग (किमी.)	भवन संख्या	पुल संख्या	मार्ग (किमी.)	भवन संख्या	पुल संख्या	मार्ग (किमी.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
नैनीताल	362.900	700.100	1063.000	29.000	129	–	–	–	–	–	57	–	–	7%	3%
उधमसिंहनगर	1467.570	280.810	1748.380	70.520	188	2	9.670	17	–	2.500	76	2	1.990	7%	4%
अल्मोड़ा	294.340	793.410	1087.750	38.930	36	–	1.300	1	–	–	35	–	1.300	7%	4%
भिकियासैंण	172.570	133.840	306.410	–	113	4	0.040	–	–	–	51	4	0.040	7%	–
बागेश्वर	560.830	67.530	628.360	30.210	50	–	–	–	–	–	48	–	–	7%	5%
पिथौरागढ़	532.340	352.790	885.130	10.900	83	–	2.090	1	–	–	74	–	2.090	7%	1%
चम्पावत	221.740	781.300	1003.040	15.630	59	–	8.573	2	–	0.050	42	–	0.208	7%	2%
डीडीहाट	588.060	654.010	1242.070		120	4	3.430	18	–	–	73	4	2.430	7%	–
पौड़ी	527.160	462.200	989.360	48.000	77	–	12.600	4	–	–	52	–	–	7%	7%
कोटद्वार	419.200	316.20	735.400	25.100	55	–	–	3	–	–	44	–	–	7%	4%
चमोली	2041.360	685.850	2727.210	74.780	181	–	–	8	–	–	107	–	–	7%	3%
रुद्रप्रयाग	731.870	213.930	945.800	1.620	85	–	–	4	–	–	28	–	–	7%	–
धनसाली	326.860	162.330	489.190	19.660	175	–	5.250	–	–	–	85	–	–	7%	4%
टिहरी	180.740	311.350	492.090	6.480	115	–	7.90	–	–	–	59	–	–	7%	1%
उत्तरकाशी	529.800	439.410	969.210	34.440	175	10	5.70	–	–	–	32	10	–	7%	4%
देहरादून	744.630	745.860	1490.490	64.390	156	6	29.750	8	–	0.450	61	1	6.730	7%	4%
हरिद्वार	703.670	350.570	1054.240	112.970	156	–	5.620	15	–	1.110	135	–	4.510	7%	11%
महायोग :–	**10405.640**	**7451.490**	**17857.130**	**582.630**	**1953**	**26**	**91.923**	**81**	**0**	**4.110**	**1059**	**21**	**19.298**	**7%**	**4%**

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड (निर्माण कार्यो की विभागवार/योजनावार प्रगति) माह अप्रैल–2015

क्र0 सं0	विभाग/ योजना का नाम	1.4.15 का अवशेष धनराशि	वर्ष में प्राप्त	कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय धनराशि 4/15 तक	कुल उपलब्ध कार्य		पूर्ण		प्रगति		अनारम्भ	
						सं0	कि0मी0	सं0	कि0मी0	सं0	कि0मी0	सं0	कि0मी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	विधायक निधि	741.320	219.010	960.430	104.200	122	21.31	11	3.380	47	7.690	64	10.240
2	सांसद निधि	89.730	37.250	126.980	5.330	23	0.720	2	0.080	10	0.640	11	0.000
3	महिला उत्थान योजना/बाल विकास	14.360	0.000	14.360	1.000	5	0.000	0	0.000	4	0.000	1	0.000
4	पशुपालन विभाग	351.010	92.100	443.110	11.060	42	1.300	0	0.000	31	1.300	11	0.000
5	पर्यटन विकास विभाग	208.580	292.290	500.870	16.110	121	0.000	7	0.000	62	0.000	52	0.000
6	राजस्व विभाग/ई0 डिस्ट्रक केन्द्र	64.640	56.000	120.640	0.690	14	0.000	0	0.000	9	0.000	5	0.000
7	बार्डर एरिया	196.090	91.310	287.400	3.000	28	0.258	0	0.050	25	0.208	3	0.000
8	देवी आपदा/बाढ राहत/आपदा प्रबन्धन	416.120	64.800	480.980	24.260	47	4.510	0	0.600	39	3.910	8	0.000
9	पुलिस विभाग	384.370	121.430	505.800	1.330	24	0.000	0	0.000	21	0.000	3	0.000
10	कृषि विभाग	4.760	3.950	8.710	0.000	3	0.000	0	0.000	2	0.000	1	0.000
11	स्वास्थ्य विभाग	473.130	190.470	663.600	31.180	31	0.000	0	0.000	29	0.000	2	0.000
12	शिक्षा विभाग	1624.400	1702.580	3326.980	95.670	262	0.000	6	0.000	140	0.000	116	0.000
13	ग्राम विकास विभाग	2143.820	1429.330	3573.290	78.180	112	0.000	0	0.000	62	0.000	50	0.000
14	समाज कल्याण विभाग	436.350	124.430	568.780	22.700	106	2.060	5	0.000	82	2.060	19	0.000
15	प्रान्तीय रक्षक दल/युवा कल्याण	601.440	510.920	1112.360	41.740	718	0.000	45	0.000	288	0.000	385	0.000
16	आयुर्वेदिक विभाग	410.890	213.550	624.440	14.550	35	0.000	0	0.000	27	0.000	8	0.000
17	अद्योग विभाग	29.690	4.560	34.250	3.750	3	0.000	0	0.000	3	0.000	0	0.000
18	उद्यान विभाग	19.480	0.000	19.480	0.000	4	0.000	0	0.000	3	0.000	1	0.000
19	खेलकूद विभाग	236.610	130.000	456.610	0.670	10	0.000	0	0.000	6	0.000	2	0.000
20	संस्कृति विभाग	26.210	74.610	100.820	0.500	9	0.000	0	0.000	8	0.000	1	0.000
21	सर्वशिक्षा अभियान	8.290	0.000	8.290	0.000	1	0.000	0	0.000	1	0.000	0	0.000
22	सैनिक कल्याण/सिडकुल	47.910	181.000	228.910	0.000	8	5.670	0	0.000	3	3.070	5	2.600
23	जिलाधिकारी मद/पंचायतीराज	48.500	2.120	50.620	29.320	5	0.000	0	0.000	5	0.000	0	0.000
24	प्राविधिक शिक्षा/तकनीकी शिक्षा	59.010	50.220	109.230	13.190	3	0.000	0	0.000	2	0.000	1	0.000
25	सूचना विभाग/विज्ञान विभाग	2.280	0.000	2.280	0.000	1	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.000
26	श्रम एवं सेवायोजना	23.090	61.000	84.090	0.000	4	0.000	0	0.000	2	0.000	2	0.000
27	सम विकास योजना/विकास निधि	0.000	9.390	9.390	0.000	1	0.000	0	0.000	1	0.000	0	0.000
28	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति/डेरी विकास	2.730	0.000	2.730	0.570	1	0.000	0	0.000	1	0.000	0	0.000
29	वन विभाग/पी0आई0यू0/ वी0आर0जी0एफ0	36.220	50.200	86.420	6.640	10	1.000	0	0.000	10	0.000	0	1.000

क्र0 सं0	विभाग/ योजना का नाम	1.4.15 का अवशेष धनराशि	वर्ष में प्राप्त	कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय धनराशि 4/15 तक	कुल उपलब्ध कार्य		पूर्ण		प्रगति		अनारम्भ	
						सं0	कि0मी0	सं0	कि0मी0	सं0	कि0मी0	सं0	कि0मी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	स्टेट वाईड एरिया/बी0ए0डी0पी0/ शिक्षा	4.000	0.000	4.000	0.000	1	0.000	1	0.000	0	0.000	0	0.000
31	रेशम विभाग	12.610	12.870	25.480	1.370	7	0.000	1	0.000	1	0.000	5	0.000
32	खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/ खाद्यान/खाद्य एवं	77.240	59.000	136.240	0.000	3	0.000	0	0.000	2	0.000	1	0.000
33	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र/उच्च शिक्षा	0.920	176.490	177.410	0.000	2	0.000	0	0.000	2	0.000	0	0.000
35	मुख्य अभियन्ता कार्यालय	0.740	0.000	0.740	0.540	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
36	पुरातत्व विभाग	18.420	0.000	18.420	0.000	4	0.000	0	0.000	3	0.000	1	0.000
37	होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान	101.950	18.000	119.950	0.380	9	0.000	0	0.000	8	0.000	1	0.000
38	रा0मा0शिक्षा अभियान	1195.300	433.570	1628.870	44.920	145	0.000	1	0.000	112	0.000	32	0.000
39	नगर पालिका परीषद/नगर निगम	22.400	0.000	22.400	0.000	1	0.000	0	0.000	1	0.000	0	0.000
40	जिला सहायक निबन्धक	9.680	3.980	13.660	0.000	3	0.000	0	0.000	2	0.000	1	0.000
41	अवस्थापना मद/मत्स्य विभाग/ नन्दा देवी	0.270	29.880	30.150	0.000	4	0.000	0	0.000	2	0.000	2	0.000
42	राजकीय कर्मचारी बीमा निधि/ यू0एल0डी0बी0	3.580	10.000	13.580	0.000	2	0.000	0	0.000	1	0.000	1	0.000
44	सहकारी समिति/साधन सहकारी समिति	5.500	27.650	33.150	0.000	9	0.000	0	0.000	1	0.000	8	0.000
45	सहकारिता विभाग/आई0टी0आई0	0.000	151.000	151.000	0.000	4	0.000	0	0.000	1	0.000	3	0.000
46	एम0डी0डी0ए0/कोषागार	50.690	0.000	50.690	0.000	3	1.770	0	0.000	2	0.420	1	1.350
47	जलागम/जिलायोजना	3.000	0.000	3.000	0.000	1	0.000	0	0.000	1	0.000	0	0.000
49	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	80.640	0.000	80.640	15.610	2	0.000	0	0.000	2	0.000	0	0.000
50	जिला संसाधन केन्द्र/ आई0ई0डी0एस0एस0	8.260	0.000	8.260	1.000	1	0.000	0	0.000	1	0.000	0	0.000
52	जिला सहकारी बैंक/गेल इण्डिया लिमि0/राजीव	0.000	75.300	75.300	0.000	2	0.000	0	0.000	2	0.000	0	0.000
53	उ0स्टेट सीड आर्गेनिक प्रॉडक्सन /अल्प संख्यक	38.370	0.000	38.370	3.000	4	0.000	1	0.000	3	0.000	0	0.000
54	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	3.200	0.000	3.200	4.500	2	0.000	0	0.000	2	0.000	0	0.000
56	उ0 सी0 एवं पी0 क्षेत्र वि0निधि0	58.630	2.500	61.130	0.000	10	0.000	0	0.000	8	0.000	2	0.000
57	गांधी आश्रम/आबकारी विभाग	0.000	3.230	3.230	3.230	1	0.000	1	0.000	0	0.000	0	0.000
59	ग्रामीण सडक एवं ड्रेनेज विभाग	9.160	386.240	395.400	2.440	0	53.325	0	0.000	0	0.000	0	53.325
60	ग्राम्य विकास विभाग (तेहरवॉ वित्त)	0.000	246.790	246.790	0.000	6	0.000	0	0.000	0	0.000	6	0.000
	योग :–	**10405.640**	**7451.490**	**17857.130**	**582.630**	**1979**	**91.923**	**81**	**4.110**	**1080**	**19.298**	**818**	**68.515**

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।